

Estrich-Protokoll

Stand 08/24

Auskunft über den vorhandenen Estrich

Die folgenden Ergänzungen des Estrich-Protokolls werden Vertragsbestandteil.

Bezeichnung/Anschrift: ▶

Raum/Gebäudeteil: ▶

Als Fachbetrieb erstellen wir funktionsfähige Oberbeläge. Planer/Bauherr/Vorgewerk versichern uns hiermit durch ihre Unterschrift, dass alle in Frage kommenden Normen und Merkblätter, der Stand der Technik und die Regeln des Fachs bei den Vorleistungen eingehalten worden sind.

Zusätzlich benötigen wir noch folgende Angaben zum vorhandenen Estrich:

Genaue Produktbeschreibung / Typ: ▶

Abschluss der Estricharbeiten: ▶ Kalenderwoche ▶ Jahr Maximale Estrichdicke ▶ mm

Heizestrich: ☐ Nein ☐ Ja wenn ja: ☐ Basis ist die Schnittstellenkoordination des Bundesverbandes Flächenheizungen e. V.
☐ Funktionsheizprotokoll liegt vor ☐ Belegreifheizprotokoll liegt vor
 Datum Ende der letzten Aufheizung: ▶ ☐ CM/KRL-Messstellen sind markiert

Enthält der Estrich Zusatzmittel (z. B. Trocknungsbeschleuniger/Konsistenzregulatoren o. ä.)?

☐ Nein ☐ Ja, wenn ja, Produktname/Hersteller: ▶

Herstellerangaben zur Belegreife: ▶

Wurde/wird der Estrich oberflächenbehandelt (z. B. trocknungshemmende Anstrich/Vergütung o. ä.)?

☐ Nein ☐ Ja, wenn ja, Produktname/Hersteller: ▶

Herstellerangaben zur Wirkung: ▶

Weist der Estrich eines der nachfolgenden Oberflächenmerkmale auf?

☐ Nein ☐ Ja,

☐ Sinterschicht/Kalkhäutchen Beseitigung erfolgt durch: ▶ bis ▶

☐ Harte Schalen Beseitigung erfolgt durch: ▶ bis ▶

☐ Weiche, mehligte Oberfläche Beseitigung erfolgt durch: ▶ bis ▶

☐ Ausblühungen Beseitigung erfolgt durch: ▶ bis ▶

☐ Unzureichende Saugfähigkeit Beseitigung erfolgt durch: ▶ bis ▶

☐ Verschmutzungen Beseitigung erfolgt durch: ▶ bis ▶

Bestätigungen

Datum Bauherr/Bauträger
(Stempel/Unterschrift)

Datum Bauleiter/Architekt
(Stempel/Unterschrift)

Datum Estrichunternehmer
(Stempel/Unterschrift)