

THOMSIT-Objektprotokoll

Seite 1 von 3

Stand 08/26

Dieser Sonderdruck stellt einen unverbindlichen Leitfaden dar. Er erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit; im Einzelfall können weitergehende Prüfungen und/oder Hinweise erforderlich sein. Bitte wenden Sie sich im Zweifel an Ihren THOMSIT-Fachberater oder an die THOMSIT-Technik: + 49 (0) 821 5901/0.

(Vollständig ausfüllen/Zutreffendes ankreuzen)

Objekt/Auftrag ▶
Bezeichnung/Anschrift: ▶
Raum/Gebäudeteil: ▶
Bauherr/Auftraggeber: ▶
Architekt: ▶
Vertragsbedingungen: ☐ BGB ☐ VOB Verlegefläche gesamt: ▶m²

A: Untergrund

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Zementestrich | ☐ Calciumsulfatestrich | ☐ Gussasphaltestrich | ☐ Beton |
| ☐ Steinholzestrich | ☐ Magnesiaestrich | ☐ Kunstharzestrich | ☐ Holzdielen/Parkett |
| ☐ Holzspan-/OSB-Platten | ☐ Trockenestrich | | |
| ☐ Estrichzusatzmittel, Produkt: ▶, geplante Wirkung: ▶ | | | |
| Sonstiges: ▶ | | Dicke des Untergrundes: ▶mm | |
| ☐ schwimmend | ☐ im Verbund | ☐ auf Trennlage | ☐ verschraubt/genagelt |
| ☐ auf Schüttung, Typ: ▶, Dicke: ▶mm | | | |
| ☐ erdreichberührend | ☐ Bauwerksabdichtung vorhanden | | |
| ☐ Fußbodenheizung | ☐ Aufheizprotokoll | ☐ Markierte Messstellen vorhanden | |

B: Nutzung/Belastungen

- | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|
| ☐ Wohnfläche | ☐ Büro | ☐ Verkaufsfläche | ☐ Werkstatt |
| ☐ Sporthalle/Sportraum | ☐ Produktionsstätte | ☐ Nassraum | ☐ Garage |
| Sonstige: ▶ | | | |

C: Anforderungen

- | | | | |
|--|---|---|---------------------------------------|
| ☐ Stuhlrolle | ☐ Hohe Punktlasten | ☐ Chemikalien | ☐ Öle/Fette |
| ☐ Gabelstapler | ☐ Hubwagen | ☐ Trittschalldämmung | ☐ Wärmedämmung |
| ☐ Ableitfähige Verlegung, | Norm: >, Anforderung >MΩ | | |
| Sonstige/Bemerkung: | > | | |
| | > | | |
| | > | | |

D: Prüfungen/Messungen

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ Größere Unebenheiten nach DIN 18 202, bis zu > mm | auf Stichmaß | > m |
| ☐ Risse/Scheinfugen, Breite ca.: > mm | ☐ Bewegungsfugen, Breite ca.: > mm | |
| ☐ CM-Messung durchgeführt am > | Ergebnis bei Einwaage von g: | >CM-% |
| ☐ KRL-Messung durchgeführt am > | Ergebnis:> | KRL-% |
| ☐ Orientierende Feuchtigkeitsprüfung durchgeführt am > | Ergebnis > | |
| Verwendetes Prüfgerät: > | | |
| Oberflächenfestigkeitstest: | Drahtbürste | ☐ i.O. ☐ nicht i.O. |
| | Gitterritz | ☐ i.O. ☐ nicht i.O., Stufe: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 |
| | Hammerschlag | ☐ i.O. ☐ nicht i.O. |
| Oberflächenbeschaffenheit: | ☐ porös | ☐ rau ☐ alte Verlegewerkstoffe |
| | ☐ absandend | ☐ mürbe Sonstige: > |
| Verunreinigungen: | ☐ Öl | ☐ Wachs ☐ Farb-/Lackreste |
| | ☐ Gips-/Mörtelreste | Sonstige: > |
| Klimatische Bedingungen: | Raumtemperatur: >°C, | Bodentemperatur: >°C, |
| | Relative Luftfeuchte: >% | |
| ☐ Fehlender Überstand des Randdämmstreifens | | |
| Untergrundvorbehandlung: | ☐ schleifen | ☐ bürsten ☐ saugen ☐ fräsen |
| Besondere Maßnahmen: | ☐ Ja, und zwar: > | |

E: Geplante Thomsit Verlegewerkstoffe

- | | | |
|-----------------------------|--------------------|------------------------|
| Rissesanierung: > | Armierung: > | Dämmunterlage: > |
| Grundierung: > | | |
| Füllmasse: > | | |
| Spachtelmasse: > | | |
| Klebstoff/Fixierung:> | | |
| Bodenbelag: > | | |

F: Sorgfalts- und Hinweispflicht

Hinweise/Besonderheiten zur Erst- und Unterhaltspflege gegeben

Besprochen am: ▶ mit: ▶

Hinweise bei Einsatz auf elastischen Unterlagen gegeben
(verändertes Eindruck- und Rückstellvermögen)

Besprochen am: ▶ mit: ▶

Hinweise zur Wiederaufnahme bei Nutzböden gegeben
(verbleibende Fixierrückstände/rückstandsfreie Verlegung)

Besprochen am: ▶ mit: ▶

Hinweise zur Einhaltung raumklimatischer Bedingungen gegeben
(Fugenbildung bei Parkett und/oder Nadelvlies)

Besprochen am: ▶ mit: ▶

Hinweise zur Untergrundmängel gegeben
(Prüfungspflichten DIN 18365/18356)

Besprochen am: ▶ mit: ▶

Entsprechende Sanierungsvorschläge wurden unterbreitet

Besprochen am: ▶ mit: ▶

Sonstige Hinweise: ▶

Besprochen am: ▶ mit: ▶

Bestätigungen

.....
Ort/Datum

.....
Verarbeiter/Auftragnehmer (Stempel+Unterschrift)

.....
Ort/Datum

.....
Bauherr/Auftraggeber (Stempel+Unterschrift)

.....
Ort/Datum

.....
Architekt (Stempel+Unterschrift)